

QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Nº 011/2021

BN & L ENGENHARIA LTDA

E

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

De um lado, **IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO**, inscrito no CNPJ/MF sob o n°. 19.324.171/0001-02, com sede na Rua Itapeva, nº 202, Conj. 33, Bela Vista, São Paulo-SP, CEP.: 01.332-000, e filial em Trindade-GO, à Rua 3, nº 281, Quadra 04, Lote, 10, Jardim Primavera, CEP.: 75390-334 (CNPJ/MF nº 19.324.171/0004-47), neste ato representado na forma do seu Estatuto Social, doravante denominado simplesmente “**CONTRATANTE**” ou “**IMED**”; e, de outro lado,

BN & L ENGENHARIA LTDA, com sede na Alameda Araguaia, nº 2.104, Torre I, 2º andar, Alphaville, Barueri-SP, CEP: 06455-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.521.511/0001-02, neste ato representada na forma do seu contrato social atualizado, doravante denominada simplesmente “**CONTRATADA**”.

i. Considerando que, em 22 de dezembro de 2021, foi celebrado entre as Partes o Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento, Assessoramento e Fiscalização de Projeto e Obras para Ampliação e Reforma do HETRIN - (o “Contrato”) para fins de dar suporte às atividades de gestão desenvolvidas pelo **IMED** junto à referida Unidade de Saúde, tendo em conta que o mesmo é a organização social responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde da referida Unidade de Saúde, conforme Contrato de Gestão firmado com o Estado de Goiás, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Saúde (Contrato de Gestão nº 037/2019 – SES / GO);

ii. Considerando que a vigência do referido Contrato tem como data final o dia 15/09/2024, conforme acordado entre as Partes no Segundo Termo Aditivo ao Contrato, bem como a necessidade de prorrogar o seu prazo de vigência até 31/10/2025 (nova data prevista para conclusão da obra);

iii. Considerando que, passados mais de 12 (doze) meses desde o último reajuste de valores do Contrato (conforme disposições do Segundo Aditivo), a **CONTRATADA**, com espeque nas

disposições previstas em sua Proposta Comercial (Anexo III do Contrato), solicitou o reajuste anual dos valores contratados para as medições remanescentes, a partir do mês de março de 2024, utilizando-se como parâmetro, para tanto, o Índice Nacional da Construção Civil (INCC-DI) acumulado no ano de 2024 (qual seja: 3.39%) para recompor o equilíbrio dos valores relacionados aos custos com mão de obra ocorrido ao longo do referido ano,

As Partes têm entre si justo e contratado firmar o presente **QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO** (o "Instrumento"), conforme termos e condições a seguir especificadas.

1. OBJETO:

1.2 Nesta data, as Partes formalizam a prorrogação do prazo de vigência do Contrato até o dia 31 de outubro de 2025 (novo prazo previsto para conclusão da obra de reforma e ampliação do HETRIN), nos termos do Cronograma contido no Anexo I deste Instrumento, com encerramento antecipado e automático no dia em que, após a conclusão e aprovação final dos serviços contratados, for realizado o último pagamento devido à contratada, podendo referido prazo ser novamente prorrogado caso seja necessário.

1.3 As Partes, ainda neste ato, reajustam o valor da contraprestação mensal (R\$ 75.403,20, conforme Segundo Aditivo) pela variação do INCC-DI no ano de 2024 (qual seja, 3,39%), passando esta a ser de **R\$ 77.959,37** (setenta e sete mil, novecentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos), com eficácia desde o mês de março de 2024.

2. DA RATIFICAÇÃO:

2.1. Permanecem inalteradas e neste ato são ratificadas pelas Partes todas as demais cláusulas e condições previstas no Contrato e em seu(s) eventual(is) Termo(s) Aditivo(s) que não tenham sido expressamente alteradas por este Instrumento. Em caso de divergência entre as disposições previstas no Contrato ou em seu(s) eventual(is) Termo(s) Aditivo(s) e neste Instrumento, prevalecerão as disposições contidas neste Instrumento.

3. DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES:

3.1. Este Instrumento é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as Partes e seus sucessores ao seu cumprimento.

3.2. Não será considerada precedente, novação ou renúncia, a tolerância pelas Partes contratantes, quanto a eventuais concessões da outra Parte, relativamente às condições estabelecidas neste Instrumento.

3.3. O presente Instrumento entrará em vigor na data de sua assinatura.

E, por estarem justas e contratadas, firmam as Partes e 02 (duas) testemunhas o presente Instrumento para que produza os efeitos jurídicos desejados, reconhecendo a forma de contratação por meios eletrônicos, digitais e informáticos como válida e plenamente eficaz, ainda que seja estabelecida com a assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRASIL, conforme disposto pelo Art. 10 da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil. Sendo certo que na (i) na hipótese de assinatura eletrônica deste Instrumento, ele produzirá efeitos a partir da abaixo mencionada, independentemente da data em que for assinado pelas Partes; e (ii) na hipótese de assinatura na forma física, o Instrumento deverá ser entregue em 02 (duas) vias em igual teor e valor.

Trindade/GO, 27 de maio de 2024.

IMED – INSTITUTO DE MEDICINA, ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO

BN & L ENGENHARIA LTDA.

Salim Lanha Neto

Testemunhas:

1) _____

Nome:

R.G.:

C.P.F.:

2) _____

Nome:

R.G.:

C.P.F.:

ANEXO I

Id	Modo da Tarefa	Status	EDT	Nome da tarefa	% concluído	Duração	Início	Término	Gantt Chart																							
									Mar	Tri 2/2024	Abr	Maio	Jun	Tri 3/2024	Jul	Ago	Set	Tri 4/2024	Out	Nov	Dez	Tri 1/2025	Jan	Fev	Mar	Tri 2/2025	Abr	Maio	Jun	Tri 3/2025	Jul	Ago
251	🚀	Tarefa futura	1.1.6.4.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS:	0%	354 dias	Sex 14/06/24	Qua 22/10/25	[Gantt bar from Jun 2024 to Oct 2025]																							
252	🚀	Tarefa futura	1.1.6.4.8	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	0%	354 dias	Sex 14/06/24	Qua 22/10/25	[Gantt bar from Jun 2024 to Oct 2025]																							
253	🚀	Tarefa futura	1.1.6.4.9	TOMADA EMBUTIR 3P+T, TIPO INDUSTRIAL, 32A, 220/240 REF:N-4249, C	0%	354 dias	Sex 14/06/24	Qua 22/10/25	[Gantt bar from Jun 2024 to Oct 2025]																							
254	🚀	Tarefa futura	1.1.6.5	DIVERSOS	0%	354 dias	Sex 14/06/24	Qua 22/10/25	[Gantt bar from Jun 2024 to Oct 2025]																							
255	🚀	Tarefa futura	1.1.6.5.1	APOIO CIVIL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	354 dias	Sex 14/06/24	Qua 22/10/25	[Gantt bar from Jun 2024 to Oct 2025]																							
256	🚀	Tarefa futura	1.1.7	PIPE RACK	0%	30 dias	Seg 03/02/25	Sex 14/03/25	[Gantt bar from Feb 2025 to Mar 2025]																							
257	🚀	Tarefa futura	1.1.7.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 COR / ASTM A588 COM FUNDO ANTICORROSIVO	0%	30 dias	Seg 03/02/25	Sex 14/03/25	[Gantt bar from Feb 2025 to Mar 2025]																							
258	🚀	Tarefa futura	1.1.7.2	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	0%	30 dias	Seg 03/02/25	Sex 14/03/25	[Gantt bar from Feb 2025 to Mar 2025]																							
259	🚀	Tarefa futura	1.1.7.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0%	30 dias	Seg 03/02/25	Sex 14/03/25	[Gantt bar from Feb 2025 to Mar 2025]																							
260	🚀	Tarefa futura	1.1.7.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0%	30 dias	Seg 03/02/25	Sex 14/03/25	[Gantt bar from Feb 2025 to Mar 2025]																							
261	🚀	Tarefa futura	1.1.7.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0%	30 dias	Seg 03/02/25	Sex 14/03/25	[Gantt bar from Feb 2025 to Mar 2025]																							
262	🚀	Tarefa futura	1.1.7.6	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	0%	30 dias	Seg 03/02/25	Sex 14/03/25	[Gantt bar from Feb 2025 to Mar 2025]																							
263	🚀	No Prazo	1.1.8	TRANSPORTES	0%	388 dias	Seg 22/04/24	Qua 15/10/25	[Gantt bar from Apr 2024 to Oct 2025]																							
264	🚀	Atrasada	1.1.8.1	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BÁSICO	0%	387 dias	Seg 22/04/24	Ter 14/10/25	[Gantt bar from Apr 2024 to Oct 2025]																							
265	🚀	Atrasada	1.1.8.2	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA	0%	387 dias	Ter 23/04/24	Qua 15/10/25	[Gantt bar from Apr 2024 to Oct 2025]																							
266	🚀	Tarefa futura	1.1.9	RESERVATÓRIO INFERIOR	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
267	🚀	Tarefa futura	1.1.9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
268	🚀	Tarefa futura	1.1.9.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
269	🚀	Tarefa futura	1.1.9.1.2	FERRAMENTAS (MANUAIS/ELÉTRICAS) E MATERIAL DE LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
270	🚀	Tarefa futura	1.1.9.1.3	EPI/PGR/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS - ÁREAS EDIFICADAS/	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
271	🚀	Tarefa futura	1.1.9.2	TRANSPORTES	0%	29 dias	Seg 16/09/24	Qui 24/10/24	[Gantt bar from Sep 2024 to Oct 2024]																							
272	🚀	Tarefa futura	1.1.9.2.1	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0%	29 dias	Seg 16/09/24	Qui 24/10/24	[Gantt bar from Sep 2024 to Oct 2024]																							
273	🚀	Tarefa futura	1.1.9.3	FUNDAÇÕES E SONDAGENS	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
274	🚀	Tarefa futura	1.1.9.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
275	🚀	Tarefa futura	1.1.9.3.2	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
276	🚀	Tarefa futura	1.1.9.3.3	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
277	🚀	Tarefa futura	1.1.9.3.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
278	🚀	Tarefa futura	1.1.9.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
279	🚀	Tarefa futura	1.1.9.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
280	🚀	Tarefa futura	1.1.9.3.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
281	🚀	Tarefa futura	1.1.9.3.8	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
282	🚀	Tarefa futura	1.1.9.3.9	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
283	🚀	Tarefa futura	1.1.9.3.10	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
284	🚀	Tarefa futura	1.1.9.3.11	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_00	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
285	🚀	Tarefa futura	1.1.9.4	ESTRUTURA	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
286	🚀	Tarefa futura	1.1.9.4.1	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
287	🚀	Tarefa futura	1.1.9.4.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
288	🚀	Tarefa futura	1.1.9.4.3	FORMA CHAPA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 17MM U=4 V (OBRAS CI	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
289	🚀	Tarefa futura	1.1.9.4.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
290	🚀	Tarefa futura	1.1.9.4.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
291	🚀	Tarefa futura	1.1.9.4.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
292	🚀	Tarefa futura	1.1.9.4.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
293	🚀	Tarefa futura	1.1.9.4.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
294	🚀	Tarefa futura	1.1.9.4.9	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
295	🚀	Tarefa futura	1.1.9.4.10	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
296	🚀	Tarefa futura	1.1.9.4.11	ESCORAMENTO DE FÓRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES.	0%	90 dias	Seg 16/09/24	Sex 17/01/25	[Gantt bar from Sep 2024 to Jan 2025]																							
297	🚀	Tarefa futura	1.1.9.5	IMPERMEABILIZAÇÃO	0%	10 dias	Seg 11/11/24	Sex 22/11/24	[Gantt bar from Nov 2024 to Dec 2024]																							
298	🚀	Tarefa futura	1.1.9.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL INCLUSIVE BASE (TRANSIÇÃO) SEMI FLEXI	0%	10 dias	Seg 11/11/24	Sex 22/11/24	[Gantt bar from Nov 2024 to Dec 2024]																							
299	🚀	Tarefa futura	1.1.9.6	ESQUADRIAS METÁLICAS	0%	9 dias	Qui 05/12/24	Ter 17/12/24	[Gantt bar from Dec 2024 to Jan 2025]																							
300	🚀	Tarefa futura	1.1.9.6.1	ESCALA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO PADRÃO GOINFRA (H	0%	9 dias	Qui 05/12/24	Ter 17/12/24	[Gantt bar from Dec 2024 to Jan 2025]																							
301	🚀	Tarefa futura	1.1.9.7	PINTURA	0%	9 dias	Qui 05/12/24	Ter 17/12/24	[Gantt bar from Dec 2024 to Jan 2025]																							
302	🚀	Tarefa futura	1.1.9.7.1	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	0%	9 dias	Qui 05/12/24	Ter 17/12/24	[Gantt bar from Dec 2024 to Jan 2025]																							
303	🚀	Tarefa futura	1.1.9.8	CAIXA D' ÁGUA	0%	4 dias	Ter 10/12/24	Sex 13/12/24	[Gantt bar from Dec 2024 to Jan 2025]																							
304	🚀	Tarefa futura	1.1.9.8.1	CAIXA D' ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUO	0%	4 dias	Ter 10/12/24	Sex 13/12/24	[Gantt bar from Dec 2024 to Jan 2025]																							
305	🚀	Tarefa futura	1.1.9.9	BOMBAS	0%	4 dias	Ter 10/12/24	Sex 13/12/24	[Gantt bar from Dec 2024 to Jan 2025]																							
306	🚀	Tarefa futura	1.1.9.9.1	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	0%	4 dias	Ter 10/12/24	Sex 13/12/24	[Gantt bar from Dec 2024 to Jan 2025]																							
307	🚀	No Prazo	1.1.10	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	0%	228 dias	Qua 01/05/24	Sex 14/03/25	[Gantt bar from May 2024 to Mar 2025]																							
308	🚀	Tarefa futura	1.1.10.1	INFRAESTRUTURA	0%	30 dias	Seg 03/02/25	Sex 14/03/25	[Gantt bar from Feb 2025 to Mar 2025]																							
309	🚀	Tarefa futura	1.1.10.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL	0%	30 dias	Seg 03/02/25	Sex 14/03/25	[Gantt bar from Feb 2025 to Mar 2025]																							
310	🚀	Tarefa futura	1.1.10.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	0%	30 dias	Seg 03/02/25	Sex 14/03/25	[Gantt bar from Feb 2025 to Mar 2025]																							
311	🚀	Tarefa futura	1.1.10.1.3	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESURA DE *5 CM*. AF_08/2017	0%	30 dias	Seg 03/02/25	Sex 14/03/25	[Gantt bar from Feb 2025 to Mar 2025]																							
312	🚀	Tarefa futura	1.1.10.1.4	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	0%	30 dias	Seg 03/02/25	Sex 14/03/25	[Gantt bar from Feb 2025 to Mar 2025]																							

Projeto: REFORMA HETRIN CON Data: Seg 06/05/24

 Tarefa Marco Resumo do projeto Marco Inativo Tarefa Manual Acumulo de Resumo Manual Somente início Tarefas externas Data limite Progresso manual

 Divisão Resumo Tarefa Inativa Resumo Inativo Somente duração Resumo Manual Somente término Marco externo Andamento

Id	Modo da Tarefa	Status	EDT	Nome da tarefa	% concluído	Duração	Início	Término	2024												2025											
									Mar	Tri 2/2024	Abr	Maio	Jun	Tri 3/2024	Jul	Ago	Set	Tri 4/2024	Out	Nov	Dez	Tri 1/2025	Jan	Fev	Mar	Tri 2/2025	Abr	Maio	Jun	Tri 3/2025	Jul	Ago
1134	🚀	Tarefa futura	1.3.12.7.1	APOIO CIVIL PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0%	120 dias	Seg 05/08/24	Sex 17/01/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1135	🚀	Tarefa futura	1.3.12.8	SONORIZAÇÃO	0%	180 dias	Seg 16/12/24	Sex 22/08/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1136	🚀	Tarefa futura	1.3.12.8.1	MÓDULO DE CHAMADA DE LEITO, ELETRÔNICO, COM ACIONADOR/REARME E PILOTO IDENTIFICADOR DE CHAMADA, PARA	0%	180 dias	Seg 16/12/24	Sex 22/08/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1137	🚀	Tarefa futura	1.3.12.8.2	CAIXA DE SOM EMBUTIR QUADRADA ANGULADA JBL C16SA PLUS 160W	0%	120 dias	Seg 16/12/24	Sex 30/05/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1138	🚀	Tarefa futura	1.3.12.8.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO - 25MM(3/4")	0%	120 dias	Seg 16/12/24	Sex 30/05/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1139	🚀	Tarefa futura	1.3.12.8.4	CABO 2 X 2,5 MM TRANÇADO POLARIZADO	0%	120 dias	Seg 16/12/24	Sex 30/05/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1140	🚀	Tarefa futura	1.3.12.8.5	CABO BALANCEADO 2 X 0,30MM	0%	120 dias	Seg 16/12/24	Sex 30/05/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1141	🚀	Tarefa futura	1.3.12.8.6	AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 1300W 4 OHMS - OP 7600 ONEAL OU SIMIL0	0%	120 dias	Seg 16/12/24	Sex 30/05/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1142	🚀	Tarefa futura	1.3.12.8.7	CONTROLADOR DMX, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM ENTRADA EM 0% 100-240 VAC E SAÍDA DE 5,5 A 9VDC, COM DUAS SAÍDAS DE CONTROLE P/ CONECTORES DO TIPO XLR 3 PINOS E PORTA DE CONFIGURAÇÃO DO	0%	120 dias	Seg 16/12/24	Sex 30/05/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1143	🚀	Tarefa futura	1.3.12.8.8	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4"	0%	120 dias	Seg 16/12/24	Sex 30/05/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1144	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1145	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.1	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 40 MM	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1146	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.2	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 150 MM	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1147	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.3	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1148	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.4	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1149	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.5	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1150	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.6	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1151	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.7	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADO DIAM.3/4"	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1152	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.8	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO EM PVC (MONTANA, LINHA ELEGANCE OU SIMILAR)	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1153	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.9	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1154	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.10	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1155	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.11	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1156	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.12	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1157	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.13	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1158	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.14	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1159	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.15	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1160	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.16	TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1161	🚀	Tarefa futura	1.3.12.9.17	TE DE REDUÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 X 28 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	0%	30 dias	Qui 01/08/24	Qua 11/09/24	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1162	🚀	Tarefa futura	1.4	BLOCO 3	0%	310 dias	Qui 15/08/24	Qua 22/10/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1163	🚀	Tarefa futura	1.4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0%	2 dias	Seg 03/02/25	Ter 04/02/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1164	🚀	Tarefa futura	1.4.1.1	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO	0%	2 dias	Seg 03/02/25	Ter 04/02/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1165	🚀	Tarefa futura	1.4.2	DEMOLIÇÕES	0%	35 dias	Seg 03/02/25	Sex 21/03/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1166	🚀	Tarefa futura	1.4.2.1	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0%	35 dias	Seg 03/02/25	Sex 21/03/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1167	🚀	Tarefa futura	1.4.2.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0%	35 dias	Seg 03/02/25	Sex 21/03/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1168	🚀	Tarefa futura	1.4.2.3	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_0	0%	35 dias	Seg 03/02/25	Sex 21/03/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1169	🚀	Tarefa futura	1.4.2.4	REMOÇÃO DE PORTAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	0%	35 dias	Seg 03/02/25	Sex 21/03/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1170	🚀	Tarefa futura	1.4.2.5	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAV	0%	35 dias	Seg 03/02/25	Sex 21/03/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1171	🚀	Tarefa futura	1.4.2.6	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0%	35 dias	Seg 03/02/25	Sex 21/03/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1172	🚀	Tarefa futura	1.4.2.7	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAV	0%	35 dias	Seg 03/02/25	Sex 21/03/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1173	🚀	Tarefa futura	1.4.2.8	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT	0%	35 dias	Seg 03/02/25	Sex 21/03/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1174	🚀	Tarefa futura	1.4.2.9	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E	0%	35 dias	Seg 03/02/25	Sex 21/03/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1175	🚀	Tarefa futura	1.4.2.10	DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJE EM CONCRETO ARMADO COM TRANSPORTE	0%	35 dias	Seg 03/02/25	Sex 21/03/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1176	🚀	Tarefa futura	1.4.2.11	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇ	0%	35 dias	Seg 03/02/25	Sex 21/03/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1177	🚀	Tarefa futura	1.4.3	TRANSPORTES	0%	188 dias	Seg 03/02/25	Qua 22/10/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1178	🚀	Tarefa futura	1.4.3.1	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA	0%	188 dias	Seg 03/02/25	Qua 22/10/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1179	🚀	Tarefa futura	1.4.4	ESTRUTURA METÁLICA	0%	30 dias	Ter 15/04/25	Seg 26/05/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1180	🚀	Tarefa futura	1.4.4.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO AR-350 COR / ASTM A588 COM FUNDO ANTICORROSIVO	0%	30 dias	Ter 15/04/25	Seg 26/05/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1181	🚀	Tarefa futura	1.4.5	ALVENARIA E DIVISÓRIAS	0%	60 dias	Sex 09/05/25	Qui 31/07/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1182	🚀	Tarefa futura	1.4.5.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	0%	60 dias	Sex 09/05/25	Qui 31/07/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1183	🚀	Tarefa futura	1.4.5.2	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. AF_03/2016	0%	60 dias	Sex 09/05/25	Qui 31/07/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1184	🚀	Tarefa futura	1.4.5.3	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	0%	60 dias	Sex 09/05/25	Qui 31/07/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1185	🚀	Tarefa futura	1.4.5.4	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM	0%	60 dias	Sex 09/05/25	Qui 31/07/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1186	🚀	Tarefa futura	1.4.6	REVESTIMENTO DE PAREDES	0%	46 dias	Seg 07/07/25	Seg 08/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1187	🚀	Tarefa futura	1.4.6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	0%	40 dias	Seg 07/07/25	Sex 29/08/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1188	🚀	Tarefa futura	1.4.6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO	0%	40 dias	Ter 15/07/25	Seg 08/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1189	🚀	Tarefa futura	1.4.6.3	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS	0%	40 dias	Ter 15/07/25	Seg 08/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1190	🚀	Tarefa futura	1.4.6.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE	0%	40 dias	Ter 15/07/25	Seg 08/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1191	🚀	Tarefa futura	1.4.6.5	BATE MACA DE GRANITO 20 CM	0%	40 dias	Ter 15/07/25	Seg 08/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1192	🚀	Tarefa futura	1.4.6.6	PEITORIL/ SOLEIRA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *25* CM,0	0%	40 dias	Ter 15/07/25	Seg 08/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1193	🚀	Tarefa futura	1.4.7	REVESTIMENTO DE PISO	0%	40 dias	Qui 10/07/25	Qua 03/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1194	🚀	Tarefa futura	1.4.7.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.	0%	40 dias	Qui 10/07/25	Qua 03/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1195	🚀	Tarefa futura	1.4.7.2	PISO EM GRANITO (INCLUSO EXECUCAO)	0%	40 dias	Qui 10/07/25	Qua 03/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1196	🚀	Tarefa futura	1.4.7.3	REVESTIMENTO EM MANTA VINÍLICA	0%	40 dias	Qui 10/07/25	Qua 03/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1197	🚀	Tarefa futura	1.4.7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE	0%	40 dias	Qui 10/07/25	Qua 03/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1198	🚀	Tarefa futura	1.4.7.5	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM,0	0%	40 dias	Qui 10/07/25	Qua 03/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1199	🚀	Tarefa futura	1.4.7.6	RODAPE GRANITO OCRE ESP= 15CM	0%	40 dias	Qui 10/07/25	Qua 03/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1200	🚀	Tarefa futura	1.4.7.7	RODAPE VINÍLICO ESP=15CM	0%	40 dias	Qui 10/07/25	Qua 03/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											
1201	🚀	Tarefa futura	1.4.7.8	RODAPE PORCELANATO ESP =15CM	0%	40 dias	Qui 10/07/25	Qua 03/09/25	[Barra de progresso]												[Barra de progresso]											

Projeto: REFORMA HETRIN CON Data: Seg 06/05/24

Marco Resumo do projeto Marco Inativo Tarefa Manual Acumulo de Resumo Manual Somente início Tarefas externas Data limite Progresso manual
Divisão Resumo Tarefa Inativa Resumo Inativo Somente duração Resumo Manual Somente término Marco externo Andamento

